

TERMO CIRCUNSTANCIADO


Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e doze, nós, Fábio Chaves e Sergio Luiz Fernandes Meloni, respectivamente Prefeito de Campus e Engenheiro Civil da Universidade Federal de São João del Rei - UFSJ, fiscais do contrato infra citado, após vistoria realizada, atestamos que os serviços foram realizados em conformidade com as especificações técnicas e de acordo com o prazo estabelecido. Recebemos provisoriamente da empresa Extra Engenharia Ltda, os serviços de execução da obra de construção do complexo esportivo - 3ª etapa no Campus Tancredo de Almeida Neves/CTAN - Contrato 594/2011 e respectivos termos aditivos. O prazo de validade deste termo dependerá da realização de serviços de correção de anormalidades, eventualmente verificadas, de sua aceitação pela FISCALIZAÇÃO da UFSJ e da comprovação de pagamentos das contribuições previdenciárias relativas ao período da obra. Após o cumprimento dessas exigências será lavrado o "Termo de Recebimento Definitivo".


Segue abaixo relatório de prazos e valores:


• Data de início contratual	26/12/2011
• Prazo contratual	150 dias corridos
• Data de término contratual	24/05/2012
• Dilações Concedidas	190 dias corridos
• Nova data de término	30/11/2012
• Valor contratual	R\$ 1.813.023,68
• T.A Serviços N.1	R\$ 453.607,06
• Valor total do contrato	R\$ 2.266.630,74

Nada mais havendo a registrar, assinamos pela contratante o presente Termo, conforme art. 73 da Lei 8.666/93 e, pela contratada, o Sr. Waldemar José Araujo

São João del-Rei, 16 de outubro de 2012


Fábio Chaves
Fiscal - UFSJ


Sergio Luiz Fernandes Meloni
Fiscal - UFSJ


Sr. Waldemar José Araujo
Extra Engenharia Ltda