

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO


Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, nomeados pela, componentes da Comissão para recebimento definitivo dos prédios construídos na Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, abaixo assinados, após vistoria realizada, constatamos que as obras de construção do prédio para o DCTEF/CEPPE – Centro de Pesquisa em Processos de Energia do Departamento de Ciências Térmicas e dos Flúidos no campus Santo Antônio da Universidade Federal de São João del-Rei, contrato 027/2015, foram realizadas em conformidade com as especificações técnicas, de acordo com o prazo estabelecido, sendo todas as formalidades legais atendidas. Pelo presente **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, damos por aceitos todos os serviços executados pela Firma Contratada.

Segue abaixo relatório de prazos e valores:

• Data de início contratual	02/02/2016
• Prazo contratual de vigência	540 dias corridos
• Data da Ordem de Serviço	22/02/2016
• Prazo contratual de execução	270 dias corridos
• Data de término contratual de vigência	26/07/2017
• Data de término execução	18/11/2016
• Dilações de vigência concedidas	847 dias corridos
• Dilações de execução concedidas	470 dias corridos
• Nova data contratual de vigência	20/11/2019
• Nova data contratual de execução	03/03/2018
• Valor Contratual da Obra	R\$ 3.996.907,32
• Reequilíbrio Financeiro do contrato	R\$ 323.472,34
• Termo Aditivo de acréscimo	R\$ 157.517,30
• <b>Total:</b>	<b>R\$ 4.477.896,96</b>

Ficam registrados os seguintes dados relativos a obra:

- 1) Contrato: 027/2015
- 2) Obra: DCTEF/CEPPE – Centro de Pesquisa em Processos de Energia do Departamento de Ciências Térmicas e dos Flúidos
- 3) Contratada: Trifolium Construtora Eirelli - ME
- 4) Valor Contratual da Obra R\$ 3.996.907,32
  - Reequilíbrio Financeiro do contrato R\$ 323.472,34
  - Termo Aditivo de acréscimo R\$ 157.517,30
- Total: R\$ 4.477.896,96**
- 5) Observância dos prazos previstos:
  - a) Prazo de Execução - 270 dias corridos  
Início: 22/02/2016 Término: 18/11/2016
  - b) Prorrogações Concedidas: 470 dias, por motivos de serviços extras e outros justificados nos aditivos.
  - c) Nova data estabelecida para entrega dos serviços: 20/11/2019
  - d) Data efetiva da entrega dos serviços: 11/12/2019

*Caro S.*  


6) Existência de pendências com relação ao recebimento definitivo da obra, reajustamento ou acertos de qualquer natureza:

Sim ( )

Não ( X )

7) Existência de multa contratual:

Sim ( )

Não ( X )

8) Manifestação sobre a qualidade da obra:

Ótima Qualidade ( )

Boa Qualidade ( X )

Aceitável ( )

Ruim ( )

9) Atendimento e desempenho da firma contratada:

Ótimo ( )

Bom ( X )

Aceitável ( )

Ruim ( )


10) A obra ou serviço foi executado obedecendo às normas em vigor em cumprimento integral ao contrato:


Sim ( X )


Não ( )

Nada mais havendo a registrar, assinamos o presente Termo, conforme art. 73 da Lei 8.666/93.


São João del-Rei, 11 de dezembro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
Luciane Vianna da Silva  
Membro da Comissão

  
\_\_\_\_\_  
Fábio Chaves  
Membro da Comissão

  
\_\_\_\_\_  
Caio Eduardo Silva  
Membro da Comissão

  
\_\_\_\_\_  
Sérgio Luiz Fernandes Meloni  
Membro da Comissão

  
\_\_\_\_\_  
Galdino Ananias de Sant'Anna  
Membro da Comissão

  
\_\_\_\_\_  
Trifolium Construtora Eirelli - ME