

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, componentes da Comissão para recebimento definitivo dos prédios construídos na Universidade Federal de São João del Rei - UFSJ, abaixo assinados, após vistoria realizada, constatamos que as obras de construção de Ampliação das Vias de Acesso Interno no Campus Dom Bosco da UFSJ, contrato 099/2017, foram realizadas em conformidade com as especificações técnicas, de acordo com o prazo estabelecido, sendo todas as formalidades legais atendidas. Desta forma, pelo presente **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, damos por aceitos todos os serviços executados pela Firma Contratada. Neste ato, a empresa contratada dá plena, geral e irrevogável quitação à UFSJ, não ficando, entretanto, isenta de responsabilidade nos termos do artigo nº 618 do Código Civil.


Segue abaixo relatório de prazos e valores:

• Data de início contratual	14/11/2017
• Prazo contratual de vigência	300 dias corridos
• Data da Ordem de Serviço	11/12/2017
• Prazo contratual de execução	180 dias corridos
• Data de término contratual	10/09/2018
• Data de término execução	09/06/2018
• Dilações de vigência concedidas	333 dias corridos
• Dilações de execução concedidas	340 dias corridos
• Nova data contratual de vigência	09/08/2019
• Nova data contratual de execução	22/05/2019
• Valor Contratual da Obra	R\$ 1.062.000,42
• Termo Aditivo de acréscimo 5º TA	R\$ 243.545,54
• Total:	R\$ 1.305.545,96

Ficam registrados os seguintes dados relativos a obra:

- 1) Contrato: 099/2017
- 2) Obra: Vias de Acesso Interno no Campus Dom Bosco da UFSJ
- 3) Contratada: Construtora Felipão Ltda
- 4) Valor Contratual da Obra R\$ 1.062.000,42
 - Termo Aditivo de acréscimo 5º TA R\$ 243.545,54
 - Total: R\$ 1.305.545,96**
- 5) Observância dos prazos previstos:
 - a) Prazo de Execução - 180 dias corridos
Início: 11/12/2017 Término: 09/06/2018
 - Prazo de Vigência - 300 dias corridos
Início: 14/11/2017 Término: 10/09/2018
 - b) Prorrogações Concedidas:
Execução: 340 dias, por motivos de serviços extras e outros justificados nos aditivos.
Vigência: 333 dias para fins de tramites administrativos.
 - c) Nova data estabelecida para entrega dos serviços:
Prazo de Execução - 22/05/2019

Caio S.



Prazo de vigência: 09/08/2019

d) Data efetiva da entrega dos serviços: 22/05/2016

6) Existência de pendências com relação ao recebimento definitivo da obra, reajustamento ou acertos de qualquer natureza:

Sim ()
Não (X)

7) Existência de multa contratual:

Sim ()
Não (X)

8) Manifestação sobre a qualidade da obra:

Ótima Qualidade ()
Boa Qualidade (x)
Aceitável ()
Ruim ()

9) Atendimento e desempenho da firma contratada:


Ótimo ()
Bom (x)
Aceitável ()
Ruim ()

10) A obra ou serviço foi executado obedecendo às normas em vigor em cumprimento integral ao contrato:


Sim (X)
Não ()

Nada mais havendo a registrar, assinamos o presente Termo, conforme art. 73 da Lei 8.666/93.


São João del-Rei, 12 de dezembro de 2019




Luciane Vianna da Silva
Membro da Comissão




Fábio Chaves
Membro da Comissão



Caio Eduardo Silva
Membro da Comissão



Sérgio Luiz Fernandes Meloni
Membro da Comissão



Galdino Ananias de Sant'Anna
Membro da Comissão

Construtora Felipão