



DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

TERMO CIRCUNSTANCIADO


Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, nós, Luiz Carlos Campos e Sergio Luiz Fernandes Meloni, respectivamente Diretor da Divisão de Projetos e Obras e fiscal do contrato, da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, após vistoria realizada, atestamos que os serviços foram realizados em conformidade com as especificações técnicas e de acordo com o prazo estabelecido. Recebemos provisoriamente da empresa Sicla Engenharia Ltda, os serviços de execução da obra de construção do prédio para biblioteca de Ouro Branco - 2ª etapa - Contrato 031/2013 e respectivos termos aditivos. O prazo de validade deste termo dependerá da realização de serviços de correção de anomalias, eventualmente verificadas, de sua aceitação pela FISCALIZAÇÃO da UFSJ e da comprovação de pagamentos das contribuições previdenciárias relativas ao período da obra. Após o cumprimento dessas exigências será lavrado o "Termo de Recebimento Definitivo".


Segue abaixo relatório de prazos e valores:


| | |
|------------------------------|-------------------|
| • Data de início contratual | 15/02/2013 |
| • Prazo contratual | 420 dias corridos |
| • Data de término contratual | 11/04/2014 |
| • Dilações Concedidas | 203 dias corridos |
| • Nova data de término | 31/10/2014 |
| • Valor contratual | R\$ 2.398.203,22 |
| • T.A. Serviços N.1 | R\$ 15.621,74 |
| • T.A. Serviços N.2 | R\$ 99.204,09 |
| • T.A. Serviços N.3 | R\$ 10.802,82 |
| • T.A. Supressão N1. | R\$ (14.213,26) |
| • T.A Supressão N.2 | R\$ (799,58) |
| • Valor total do contrato | R\$ 2.508.819,03, |

Nada mais havendo a registrar, assinamos pela contratante o presente Termo, conforme art. 73 da Lei 8.666/93 e, pela contratada, o Sr. Luiz Alberto Borges Sabino.

São João del-Rei, 16 de setembro de 2014


Luiz Carlos Campos
Diretor da Divisão de Projetos e Obras -
UFSJ


Sergio Luiz Fernandes Meloni
Fiscal - UFSJ


Sr. Luiz Alberto Borges Sabino
Sicla Engenharia Ltda