

TERMO CIRCUNSTANCIADO

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, a servidora Luciana Vianna da Silva, Diretora da Divisão de Projetos e Obras e Fiscal do Contrato, atesta que os serviços foram realizados em conformidade com as especificações da proposta técnica.

Recebemos da empresa Alumiação Construtora Del Rei Ltda em caráter provisório as obras de construção do Complexo de Salas de Aulas no campus Dom Bosco da UFSJ, contrato 282/2014.

O prazo de validade deste termo dependerá de eventuais ajustes do projeto quando de sua execução, de sua aceitação pela FISCALIZAÇÃO da UFSJ e da comprovação de pagamentos das contribuições previdenciárias relativas ao período da obra. Após o cumprimento dessas exigências será lavrado o "Termo de Recebimento Definitivo".

Segue abaixo relatório de prazos e valores:

• Data de início contratual	08/09/2014
• Prazo contratual de vigência	840 dias corridos
• Data da Ordem de Serviço	29/09/2014
• Prazo contratual de execução	420 dias corridos
• Data de término contratual	26/12/2016
• Data de término execução	23/11/2015
• Dilações de vigência concedidas	90 dias corridos
• Dilações de execução concedidas	165 dias corridos
• Nova data contratual de vigência	26/03/2017
• Nova data contratual de execução	05/05/2016
• Valor Contratual da Obra	R\$ 8.248.000,00
• Termo Aditivo de acréscimo nº 1	R\$ 907.317,50
• Apostilamento nº 13/2016	R\$ 521.912,80
• Termo Aditivo de acréscimo nº 4	R\$ 1.282.916,72
• Apostilamento nº 39/2016	R\$ 419.471,14
• Total:	R\$ 11.379.618,16


DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS


Nada mais havendo a registrar, assinamos pela contratante o presente Termo, conforme art. 73 da Lei 8.666/93 e, pela contratada, o Sr. João César de Paula.

São João del-Rei, 21 de outubro de 2016



Luciana Vianna da Silva
Diretor da Divisão de Projetos e Obras
Fiscal do Contrato

Luciana Vianna da Silva
Engenheira Civil-64485/D
Diretora da Divisão de Projetos e Obras



Sérgio Luiz Fernandes Meloni
Chefe do Setor de Fiscalização de Obras

Sérgio Luiz Fernandes Meloni
Engenheiro Civil
CREA 48.730/D



João César de Paula
Alumição Construtora Del Rei Ltda