

TERMO CIRCUNSTANCIADO


Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e treze nós, Luiz Carlos Campos e Isabela Teixeira de Assis Coelho, respectivamente Diretor da Divisão de Projetos e Obras e Chefe do Setor de Obras da Universidade Federal de São João del Rei - UFSJ, após vistoria realizada, atestamos que os serviços foram realizados em conformidade com as especificações técnicas e de acordo com o prazo estabelecido. Recebemos provisoriamente da empresa Alumiação Construtora Del Rei Ltda, os serviços de implantação dos laboratórios no prédio do DEMEC, no CSA, Campus Santo Antonio - Contrato 742/2012 e respectivos termos aditivos. O prazo de validade deste termo dependerá da realização de serviços de correção de anormalidades, eventualmente verificadas, de sua aceitação pela FISCALIZAÇÃO da UFSJ e da comprovação de pagamentos das contribuições previdenciárias relativas ao período da obra. Após o cumprimento dessas exigências será lavrado o "Termo de Recebimento Definitivo".

Segue abaixo relatório de prazos e valores:


• Data de início contratual	08/01/2013
• Prazo contratual	120 dias corridos
• Data de término contratual	08/05/2013
• Dilações concedidas	30 dias corridos
• Nova data de término	07/06/2013
• Valor contratual	R\$ 368.724,37
• TA de serviços 1	R\$ 31.923,29
• TA de supressão	<u>R\$ 5.519,28</u>
• Valor total do contrato	R\$ 395.128,38

Nada mais havendo a registrar, assinamos pela contratante o presente Termo, conforme art. 73 da Lei 8.666/93 e, pela contratada, o Sr. João César de Paula


São João del-Rei, 27 de maio de 2013



Luiz Carlos Campos
Diretor da Divisão de Projetos e Obras -
UFSJ



Isabela Teixeira de Assis Coelho Mesquita
Chefe do Setor de Obras - UFSJ



Sr. João César de Paula
Alumiação Construtora Del Rei Ltda

✓