

TERMO CIRCUNSTANCIADO


Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e treze, nós, Fábio Chaves e Luciana Imbroisi, respectivamente Prefeito de Campus e Engenheira Civil da FAUF em colaboração com o Setor de Obras da Universidade Federal de São João del Rei - UFSJ, fiscais do contrato infra citado, após vistoria realizada, atestamos que os serviços foram realizados em conformidade com as especificações técnicas e de acordo com o prazo estabelecido. Recebemos provisoriamente da empresa Construtora Baccharini Ltda, os serviços de execução da obra de construção do prédio do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial no Campus Dom Bosco/CDB - Contrato 483/2011 e respectivos termos aditivos. O prazo de validade deste termo dependerá da realização de serviços de correção de anormalidades, eventualmente verificadas, de sua aceitação pela FISCALIZAÇÃO da UFSJ e da comprovação de pagamentos das contribuições previdenciárias relativas ao período da obra. Após o cumprimento dessas exigências será lavrado o "Termo de Recebimento Definitivo".


Segue abaixo relatório de prazos e valores:


• Data de início contratual	01/09/2011
• Prazo contratual	180 dias corridos
• Data de término contratual	28/02/2012
• Dilações Concedidas	300 dias corridos
• Nova data de término	24/12/2012
• Valor contratual	R\$ 1.279.503,02
• T.A Serviços N.1	R\$ 111.858,36
• TA Supressão	R\$ 24.087,11
• Valor total do contrato	R\$ 1.367.274,27

Nada mais havendo a registrar, assinamos pela contratante o presente Termo, conforme art. 73 da Lei 8.666/93 e, pela contratada, o Sr. Fernando de Oliveira Baccharini.

São João del-Rei, 23 de janeiro de 2013


Fábio Chaves
Fiscal - UFSJ


Luciana Imbroisi
Fiscal - UFSJ


Sr. Fernando de Oliveira Baccharini
Construtora Baccharini Ltda

✓

✓